




Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Peixoto de Azevedo
ADM. "PEIXOTO EM SUAS MÃOS"

ÍTEM	ORD.		SUMÁRIO – LDO/2014
	APL.		
			Relatório dos projetos em andamento encaminhados ao Poder Legislativo



Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Peixoto de Azevedo
ADM. "PEIXOTO EM SUAS MÃOS"

I – Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Distrito União do Norte

Fonte de Recursos: Convênio: 651905 - Termo de Compromisso nº TC/PAC 1938/2008

Concedente: Ministério da Saúde/FUNASA

Processo Licitatório:

Valor do convênio:	2.316.192,67
Concedente:	2.200.000,00
Proponente:	116.192,67
Valor Pago:	660.000,00
Valor a pagar:	1.656.192,67

Situação da Obra: Obra em execução

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil: 31/12/2014

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

II – Recuperação de 94,26 Km de Estradas Vicinais. Reconstrução de 190,0 metros de pontes de madeira e 693 ml/um de Bueiros.

Fonte de Recursos: Convênio nº 748280/2010

Concedente: Ministério da Integração Nacional


Processo Licitatório:

Valor Total:	3.040.824,49
Concedente:	2.980.008,00
Proponente:	60.816,49
Valor Pago:	1.480.008,00
Valor a pagar:	1.560.816,49

Situação da Obra: em execução

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil: 03/02/2014

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Peixoto de Azevedo
ADM. "PEIXOTO EM SUAS MÃOS"

III – Execução de Sistemas de Abastecimento de Água – 11 poços

Fonte de Recursos: Convênio nº 666514
Concedente: Ministério da Saúde/FUNASA

Processo Licitatório:

Valor Total:	2.548.453,61
Concedente:	2.472.000,00
Proponente:	76.453,61
Valor Pago:	988.800,00
Valor a pagar:	1.559.653,61

Situação: Em execução

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil: 30/10/2014

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

IV –Aquisição de Equipamentos tais como: 01 caminhão, 02 ilhas de congelados, 01 balcão expositor, 01 banca de verduras, 01 bebedouro, 01 câmara fria de estocagem, 01 câmara fria de resfriamento, 01 expositor aberto, 01 freezer industrial, 01 expositor semi-aberto.

Fonte de Recursos: Convênio nº765536/2011
Concedente: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO


Processo Licitatório:

Valor Total:	298.469,39
Concedente:	292.500,00
Proponente:	5.969,39
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	298.469,39

Situação: Em execução

Prazo de execução do convênio com a Caixa Econômica Federal: 14/02/2014

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Peixoto de Azevedo
ADM. "PEIXOTO EM SUAS MÃOS"

V – Aquisição de Patrulha Mecanizada – Trator Agrícola e Equipamentos.

Fonte de Recursos: Convênio nº771322/2012

Concedente: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Processo Licitatório:

Valor Total:	198.979,59
Concedente:	195.000,00
Proponente:	3.979,59
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	198.979,59

Situação: em execução

Prazo de execução do convênio com a Caixa Econômica Federal: 15/10/2014

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

VI – Aquisição de Patrulha Mecanizada – Caminhão Basculante.

Fonte de Recursos: Convênio 771698/2012

Concedente: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento


Processo Licitatório:

Valor Total:	248.724,49
Concedente:	243.750,00
Proponente:	4.974,49
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	248.724,49

Situação: em execução

Prazo de execução do convênio com a Caixa Econômica Federal: 15/10/2014

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal



Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Peixoto de Azevedo
ADM. "PEIXOTO EM SUAS MÃOS"

VII – Creche Pré-Escola - Distrito União do Norte

Fonte de Recursos: PAC 2

Concedente: FNDE-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Objetivo: Construção da Creche tipo "C" no Distrito de União do Norte

Processo Licitatório:

Valor Total:	620.384,51
Concedente:	620.384,51
Proponente:	0,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	620.384,51

Situação: em execução

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil:

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

VIII – Cobertura da Quadra Vida e Esperança – Distrito União do Norte

Fonte de Recursos: PAC 2

Distrito de União do Norte

Objetivo: cobertura de quadra da Escola Vida e Esperança no Distrito de União do Norte


Processo Licitatório:

Valor Total:	144.408,50
Concedente:	144.408,50
Proponente:	0,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	144.408,50

Situação: em execução

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil:

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal



Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Peixoto de Azevedo
ADM. "PEIXOTO EM SUAS MÃOS"

IX – Construção de duas salas de aula Antonio Soares – Distrito União do Norte.

Fonte de Recursos: PAC 2

Concedente: FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Objetivo: Construção de 02 salas de aula do Assentamento Antonio Soares

Processo Licitatório:

Valor Total:	228.066,50
Concedente:	228.066,50
Proponente:	0,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	228.066,50

Situação: em execução

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil:

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

X – Construção Quadra Escola Municipal Paulo Freire

Fonte de Recursos: PAC 2

Concedente: FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Objetivo: Construção de Quadra Coberta com Palco na Escola Paulo Freire na sede do Mun.


Processo Licitatório:

Valor Total:	505.082,15
Concedente:	505.082,15
Proponente:	0,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	505.082,15

Situação: Em execução

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil:

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Peixoto de Azevedo
ADM. "PEIXOTO EM SUAS MÃOS"

XI – Execução de Sistemas de Abastecimento de Água – 05 poços

Fonte de Recursos:

Concedente: Ministério da Saúde - FUNASA

Processo Licitatório:

Valor Total:	1.144.502,98
Concedente:	1.144.502,98
Proponente:	0,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	1.144.502,98

Situação:

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil:

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XII – Educação e Saúde Ambiental – “PEIXOTO DE AZEVEDO AMBIENTE SAUDÁVEL”

Fonte de Recursos: Proposta 053250/2013

Concedente: Ministério da Saúde - FUNASA


Processo Licitatório:

Valor Total:	277.100,00
Concedente:	271.558,00
Proponente:	5.542,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	277.100,00

Situação: Processo em tramitação

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil: 28/12/2014

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal





Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo



XIII – Aquisição de Equipamento para mini-abatedouro de Aves

Fonte de Recursos: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar-SEDRAF

Concedente: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar-SEDRAF

Processo Licitatório:

Valor Total:	66.700,00
Concedente:	60.000,00
Proponente:	6.700,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	66.700,00

Situação: Processo em tramitação

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil: 30/12/2014

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XIV – RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES DANIFICADOS E/OU DESTRUÍDAS POR DESASTRE, ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO POR PONTES E BUEIROS DE CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, NO ESTADO DO MATO GROSSO

Fonte de Recursos: Convênio nº 672529 - TERMO COMP 0561/2010

Concedente: Ministério da Integração Nacional – Secretaria Nacional de Defesa Civil-SEDEC


Processo Licitatório:

Valor Total:	1.500.000,00
Concedente:	1.500.000,00
Proponente:	0,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	1.500.000,00

Situação: em análise

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil: 24/12/2014

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal



Silvino Gonçalves Júnior
Contabilista
CRC nº 003135/0-8



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Peixoto de Azevedo
ADM. "PEIXOTO EM SUAS MÃOS"

XV – RECONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES DANIFICADOS E/OU DESTRUÍDAS POR DESASTRE, ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO POR PONTES E BUEIROS DE CONCRETO, NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, NO ESTADO DO MATO GROSSO

Fonte de Recursos: Processo nº59050.000534/2013-16 -

Concedente: Ministério da Integração Nacional – Secretaria Nacional de Defesa Civil-SEDEC

Processo Licitatório:

Valor Total:	3.023.484,00
Concedente:	3.023.484,00
Proponente:	0,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	3.023.484,00

Situação: Análise Técnica para Liberação de Recursos

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil:

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

XVI – CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA ALDEIA INDIGENA KAPOTO JARINA - ESCOLA ROIKORE.

Fonte de Recursos: FNDE - PAR

Concedente: FNDE - PAR

Processo Licitatório:

Valor Total:	1.200.000,00
Concedente:	1.200.000,00
Proponente:	0,00
Valor Pago:	0,00
Valor a pagar:	1.200.000,00

Situação: Análise Técnica para Liberação de Recursos

Prazo de execução do convênio com o Banco do Brasil:

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal

