

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO - AMBOS Art.
45 - Parágrafo Único - Lei 101/00

Período: 1/01/2016 a 30/04/2016

Dotação	Obra / Serviço	Localização	Valor do Executado no Projeto	Valor do Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA						
06.002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
12.361.0005.1021	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	E QUADR	25.077,87	25.077,87	0,00		0,00%
		Total do Projeto	25.077,87	25.077,87	0,00		0,00%
12.365.0005.1026	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES		63.714,68	63.714,68	0,00		0,00%
		Total do Projeto	63.714,68	63.714,68	0,00		0,00%
		Total da Unidade Orçamentaria:	88.792,55	88.792,55	0,00		0,00%
		Total do Orgao	88.792,55	88.792,55	0,00		0,00%
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
07.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10.301.0010.1031	CONSTR REFORMA AMPL E ADEQUAC UNID BASICA DE SAUDE		93.840,94	53.663,80	40.177,14		42,81%
		Total do Projeto	93.840,94	53.663,80	40.177,14		42,81%
		Total da Unidade Orçamentaria:	93.840,94	53.663,80	40.177,14		42,81%
		Total do Orgao	93.840,94	53.663,80	40.177,14		42,81%
		Total Geral	182.633,49	142.456,35	40.177,14		22,00%